

Wpłynęło do Biura Rady  
dnia .....25.10.2024r.....  
podpis .....Crocak.....

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Reczu  
w dniu 18 października 2024 roku.

Na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r., poz. 609) oraz uchwały Nr LVII/309/23 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2024 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Paweł Grzelak - Przewodniczący
2. Ariel Lis - Zastępca
3. Natalia Ignatowicz - Członek
4. Julita Mroczek - Członek

przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Reczu kontrolę w zakresie wybranych przetargów i inwestycji realizowanych I półroczu 2024 r.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał:

1. Rafał Kudełka Inspektor ds. ochrony środowiska, drogownictwa, gospodarki i infrastruktury komunalnej.

Na podstawie przedłożonych materiałów komisja ustaliła co następuje:

W I połowie 2024 r. zrealizowano inwestycje dotyczące:

1. Przebudowy dróg gminnych nr 650165Z (ul. Wolości) oraz nr 650155Z (ul. Różana) w Reczu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: obiektami inżynierskimi, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, siecią teletechniczną, przebudową sieci gazowej, sanitarnej oraz elektrycznej (ul. Wolności na długości 750 m, ul. Różana na długości 158 m).

Komisja po przeanalizowaniu projektu stwierdza zasadność ww. inwestycji.

Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę ok. 7 964 000,00 zł. Po podpisaniu umowy z wykonawcą kwota wyniosła 7 820 500,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 4 750 000,00 zł, wkład własny ok. 3 070 500,00 zł + koszty dodatkowe 654 335,00 zł.

W skład dodatkowych kosztów wchodzi:

- Wyłączenie z eksploatacji starego kanału deszczowego;
- Dodatkowe wzmocnienie drogi w dwóch pkt korpusu ul. Wolności;
- Przesunięcie słupów oświetleniowych do skrajni jezdni;
- Bajbas elektryczny przy ul. Wolości i Lipowej;
- Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Wolności ok. 120 m;
- Odwodnienie odcinka drogi ul. Wolności.

Do dnia 30 listopada 2024 r. firma wykonująca zobowiązała się poprawić osadzenie kratek kanałów odprowadzających wodę oraz krawężników i kostki brukowej na chodniku.

Po wizji lokalnej inwestycji, Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

- Obniżenie i zrównanie z nawierzchnią kratki kanału kanalizacji sanitarnej z właściwym spadkiem – skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Różaną;
- Poprawę wjazdu z ul. Wołości na ul. Rycerską (do granic ul. Rycerskiej);
- Dołożenie kostki brukowej na skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. Różanej.

Na tym protokół zakończono.

1. Zgodnie z § 97 Statutu Gminy Recz, Burmistrz ma prawo odmowy podpisania protokołu i w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania, złożenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyjaśnień, co do przyczyny odmowy.

2. Zgodnie z § 98 Statutu Gminy Recz, Burmistrz ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.





Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i po podpisaniu, jeden egzemplarz przekazano Burmistrzowi, drugi przekazano Przewodniczącemu Rady Miejskiej, trzeci Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Recz, dnia 18.10.2024 r.

Podpis kontrolowanego:

  
.....

Podpisy kontrolujących:

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....